संख्या– 01/33–3–2020–68/2020

प्रेषक,
मनोज कुमार सिंह
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,
1– मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), उ0प्र0।
2– समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3– समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊः दिनांकः 28/जनवरी/2021

विषयः–स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन सामुदायिक एवम् महिला शौचालयों की Third Party Verification Checklist के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत है, कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत समय–समय पर शासनादेशों के माध्यम से एंव भारत सरकार द्वारा गाईडलाईनस के माध्यम से सामुदायिक शौचालय एंव महिला शौचालय के मानक व निर्माण सम्बन्धी दिशा–निर्देश निर्गत किये गये है, तत्क्रम में शासनादेश संख्या 2374/33–3– 2020–25/2020 दिनांक 04 नवम्बर 2020 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके अन्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत इतने बड़े स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण में निवेश किया जा रहा है, जिसमें उच्च स्तरीय सुविधाओं वाले शौचालय भी सम्मलित हैं। औसत लागत रु0 5.0 लाख प्रति शौचालय की गणना के अनुसार प्रदेश में यह कार्य लगभग रु0 2900 करोड़ का है। शौचालयों की उच्च गुणवत्ता एंव देख–रेख प्रणाली स्थापित करने हेतु Third Party Verification का प्रावधान किया गया है जिससे शौचालायों के निर्माण का पूर्ण लाभ जनता को मिले एवं इसके साथ–साथ उपयोगिता भी सुनिश्चित की जा सके।

2–उपरोक्त विषयक सामुदायिक शौचालयों की Third Party Verification हेतु शासन के पत्रांक संख्या 920/33–3–2020–25/2020 दिनांक 18.05.2020 द्वारा क्षेत्रीय नगर एंव पर्यावरण अध्ययन केन्द्र लखनऊ को रिसोर्स सेन्टर नामित किया गया है। शौचालयों के वेरिफिकेशन हेतु पत्र के साथ वेरिफिकेशन सूची संलग्न है, जिसके मुख्यतः दो भाग हैः–

(I) प्रथम भाग– इस भाग में एस0बी0एम0 (ग्रामीण) के अन्तर्गत समय–समय पर निर्गत शासनादेश एवम् पत्र संख्या 988/33–3–2020–31/2019 दिनांक 22/05/2020 के अनुसार सामुदायिक एवम् महिला शौचालय के स्थल का चयन, डिजाईन, इंजीनियरिंग, सुगमता एंव कार्यप्रणाली की वेरिफिकेशन कर कार्य **पूर्ण होने का प्रमाण–पत्र** दिया जायेगा, एवं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि CSC/WSC का निर्माण उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

(II) द्वितीय भाग– शासनादेश संख्या 1758/33–3–2020–31/2019 दिनांक 15/07/2020 के अनुसार CSC/WSC के संचालन एंव रख–रखाव की व्यवस्था को केन्द्र बिन्दु रखते हुऐ सूचना तैयार करना एंव शौचालय का **उपयोग हेतु तैयार का प्रमाण–पत्र** जारी किया जाना है।

3–शौचालयों की जॉच हेतु थर्ड पार्टी द्वारा स्थल का दो बार भ्रमण किया जायेगा, प्रथम भ्रमण में निर्मित एवं निर्माणाधीन सामुदायिक एंव महिला शौचालायों के निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जॉच, उचित संचालन एवं रख–रखाव तथा स्वयं सहायता समूह के माध्यम से कार्यकर्ता जो कि सामुदायिक एंव महिला शौचालायो की देख–भाल करते है, उनका वेरिफिकेशन किया जायेगा, और शौचालायों के उचित उपयोग के लिए सुझाव दिये जायेगे। द्वितीय निरीक्षण में जो पहले भ्रमण के दौरान शौचालय निर्माणाधीन अवस्था में थे, उनके निर्मित अथव निर्माणधीन अवस्था में निमार्ण कार्य की गुणवत्ता एंव दिये गये सुझावों के क्रियान्वयन, निर्माण कार्य की गुणवत्ता तथा संचालन एवं रख–रखाव प्रणाली का वेरिफिकेशन किया जायेगा, एंव स्वयं सहायता समूह कार्यकर्ता आदि के कार्यो की जॉच कर वेरिफिकेशन सूचना तैयार की जायेगी।

Manoj

4– थर्ड पार्टी द्वारा जनपद एवम् विकास खण्ड से सम्बन्धित अधिकारियों के साथ जिला स्तर पर निम्नलिखित बिन्दुओं पर बैठक भी की जायेगी।

- जनपद, विकास खण्ड एंव ग्राम पंचायत स्तर पर सभी अधिकारी एंव कार्मचारियों को थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन की जानकारी दी जोयगी।
- सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को चेकलिस्ट से भिज्ञ कराया जायेगा।
- थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के लिए समय सारणी पर चर्चा कर तैयार की जोयगी।
- डिब्रीफिग प्रक्रिया पर सहमति प्राप्त की जायेगी

5– प्रस्तावित थर्ड पार्टी सत्यापन के मुख्यतः दो कम्पोनेंट होगें:–

(I) मौके पर निर्मित/निर्माणाधीन शौचालय का मौका मुआयना व संलग्न चेक लिस्ट को भरना तथा रिपोटिंग। इस कार्य में दो विजिट के लिए रू0 1006 अनुमन्य होगा।

(II) कैपसिटी बिल्डिगं वर्कशाप–जनपद में इस विषय पर सम्बन्धित स्टेक होल्डर के साथ वर्कशाप का आयोजन भी किया जायेगा। इसके लिए प्रति जनपद 02 लाख की धनराशि अनुमन्य होगी।

6– इस विषय पर भारत सरकार से प्राप्त पत्र सं0–No.5-16011/10/2020/SBM-DDWS दिनांक 26.11.2020 के साथ सामुदायिक शौचालयों के रैपिड एप्रेजल के लिए संलग्न प्रारूप पर भी थर्ड पार्टी वैरिफिकेशन में सूचना एकत्रित की जायेगी **(प्रति संलग्न)**।

7– उपरोक्त कार्य पर आने वाला व्यय स्वच्छ भारत मिशन के कैपसिटी बिल्डिगं/आई0ई0सी0 मद से वहन किया जायेगा।

उपरोक्त कार्य (थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन) की एक सत्यापित प्रति मासिक/द्विमासिक सूचना शासन स्तर एवम् पंचातीराज निदेशालय, उ0प्र0 शासन को प्रस्तुत की जायेगी।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय

28.1.21

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

संख्या व दिनांक :– तदैव।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
2. निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलीय उप निदेशक (पंचयती राज) उ0प्र0।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

PANCHAYTI RAJ DEPARTMENT, UTTAR PRADESH
पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत सामुदायिक शौचालय भवन (**CSC**) और महिला एंव बच्चों के शौचालयों (**WSC**) हेतु जॉच सूची

प्रथम भाग : कार्यपूर्णता का प्रमाण पत्र

द्वितीय भाग : उपयोग हेतु तैयार का प्रमाण–पत्र

प्रथम भाग : कार्यपूर्णता का प्रमाण पत्र

भाग अ –स्थान चयन के लिए शासनादेश के प्रावधान के अनुपालन हेतु जॉच सूची

क्र0स0	मापदण्ड / जॉच बिन्दु	जॉच लिस्ट में सही ✓ एव गलत × का चिन्ह अंकित करें	फोटो संलग्न करने के लिए सही ✓ / गलत × का चिन्ह अकित करें(यदि फोटो नही खीची गयी है तो कारण बताये)	प्रेक्षण / टिप्पणी
1	सुगम्य एंव आबादी से जुड़ा हुआ है।			
2	स्पष्ट रुप से दिखाई देने वाले स्थान पर स्थति है।			
3	250 मीटर से कम दूरी के अन्दर एंव 500 मीटर से अधिक नहीं			
4	सीएससी / डब्ल्यूएससी के आसपास के क्षेत्र के प्रसार की स्थिति			
5	महिलाओं की सुरक्षा के लिए रास्ते पर स्ट्रीट लाईट होनी चाहिए (रात में 2–4 घंटे रोशनी के लिए सौर पैनल की सिफारिश की गई)।			
6	महिलाओं के लिए प्रवेश मार्ग मुख्य रास्ते की ओर से होना चाहिए			
7	जगह के चयन में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए			
8	क्या यह सुविधा अस्थायी आबादी को सुविधाऐं प्रदान कर रही है			
9	जगह / स्थान किसी भी भूमि विवाद से मुक्त हानी चाहिए			

Manoj

PANCHAYTI RAJ DEPARTMENT, UTTAR PRADESH
पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश

भागः ब) डिजाईन मापदंडों के लिए जॉच सूची

क्र0स0	मापदण्ड / जॉच बिन्दु	जॉच लिस्ट में सही ✓ एव गलत × का चिन्ह अंकित करें	फोटो संलग्न करने के लिए सही ✓ /गलत × का चिन्ह अकित करें(यदि फोटो नही खीची गयी है तो कारण बताये)	प्रेक्षण/टिप्पणी
भाग ब –1 (वास्तु निर्माण के अनुसार भवन का निर्माण)				
1	एसबीएम (ग्रामीण) और संबंधित शासनादेश के अनुसार नक्शा			
2	ड्राईग के अनुसार प्लिंथ			
3	ड्राइंग के अनुसार वर्षा के पानी हेतु नालियों की व्यवस्था			
4	ड्राइंग के अनुसार बीम और कॉलम विवरण			
5	इंसीनरेटर/भस्मक/विद्युत भठ्ठी की उपस्थिति यादि है तो			
6	डिजाइन का निर्माण बाल अनुरुप किया गया है			
भाग –ब–2 निम्न श्रेणी के स्थान की स्थति एंव मात्रा सही है				
1	स्नानागार की संख्या (पुरुष)			
2	स्नानागार की संख्या (महिला)			
3	शौचघर की संख्या (पुरुष)			
4	शौचघर की संख्या (महिला)			
5	पेशाब घर की संख्या (पुरुष)			
6	दरवाजे			
7	खिडकियॉ			
8	रोशनदान			
9	वॉशबेसिन			
10	शौचालय में नल की सुविधा			
11	विद्युत बिंदु			
12	ओवरहेड टैंक/पानी भण्डारण एंव नियमित पानी की व्यवस्था			
भाग ब–3 –उपलब्धता एवं कार्य				
1	बच्चों के उपयोग के लिए अनुकूल			
2	महिलाओं के उपयोग के लिए अनुकूल			
3	दिव्यांगों के उपयोग के लिए अनुकूल			
4	रैंप विवरण (ढलान, रेलिंग, फिसलनरहित)			
5	महिला एंव पुरुष के लिए शौचालय में अलग–अलग प्रवेश द्वार होना चाहिए			
6	फर्स की ढाल सही होना चाहिए एंव फर्स टूटा हुआ न हो (पानी के जमाव की जॉच करें)			

Manoj

भाग ब–4 – शौचघर एंव पानी की विशेष सुविधाओं का विवरण				
1	एसबीएम (ग्रामीण) के अनुसार पैन का निर्माण है?(विषेश रुप से ढलान)			
2	फूट रेस्ट, क्या पैर रखने का स्थान उचित है (विशेष रुप से कोण)			
3	वॉटर क्लोसेट की ढलान			
4	दरवाजे की कुंडी लगी है (विशेष रुप से उचाई)			
5	कपड़ो के लिए हुक लगा है (विशेष रुप से उचाई)			
6	पानी की सील अच्छी तरह से पी/एस ट्रैप में बनी हुई है जॉच करें।			

भाग –स) साइट इन्जीनियरिग मापदंडो के लिए जॉच सूची (यदि निर्माणाधीन के लिए लागू हो)

क्र0स0	मापदण्ड/ जॉच बिन्दु	जॉच लिस्ट में सही ✓एव गलत × का चिन्ह अंकित करें	फोटो संलग्न करने के लिए सही ✓ /गलत × का चिन्ह अकित करें(यदि फोटो नही खीची गयी है तो कारण बताये)	प्रेक्षण/टिप्पणी
भाग स 1– प्रारम्भिक चरण का निर्माण				
1	क्या खुदाई आवश्यक गहराई के लिए सही ढंग से की गई है			
2	क्या दीवारें सीधी एंव बराबर बनी है			
3	क्या यह भवन आस–आस की संपत्तियों को प्रभावित कर सकता है			
4	क्या दीवार सही से बनी है एंव जलरोधी है			
भाग स 2 निकासी एंव भूमिगत प्लम्बिग				
1	क्या पाइप सही स्थिति में हैं			
2	क्या नालियों का आयाम सही है			
3	क्या वर्षा जल की नालियां BOQके हिसाब से बिनी है			
भाग स 3 – कंक्रीट स्लैब				
1	क्या कंक्रीट स्लैब में पॉलिथीन वाष्प अवरोध (वाटर प्रूफिंग), एंव अन्य फिटिंग है?			
2	क्या दीवार की सुरक्षा के लिए कंक्रीट में अलग से पदार्थ मिलाये जाते है तॉकि दीवार मे दरार न पड़े!			
3	क्या फर्श पूरी तरह से एक बार मे डाला गया है फर्स डालते समय कोई अंतराल नहीं है!			
4	क्या फर्श में जोड मजबूत है			
भाग स 4 : नलसाजी/प्लम्बिगं				
1	क्या शौचधर/स्नानागार की प्लम्बिरिंग सही ढंग से लगाई है			

Manoj

PANCHAYTI RAJ DEPARTMENT, UTTAR PRADESH
पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश

भाग द –साइट इंजीनियरिंग मापदंडों के लिए जॉच सूची (निर्माण के बाद)

क्र0स0	मापदण्ड / जॉच बिन्दु	जॉच लिस्ट में सही ✓ एव गलत × का चिन्ह अंकित करें	फोटो संलग्न करने के लिए सही ✓ /गलत × का चिन्ह अकित करें	टिप्पणी
भाग द 1 : ईंट एवं ब्लाक बिछाना				
1	क्या ईंटों को सीधा एंव सही बिछाया गया है			
2	क्या कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक है			
3	क्या रोशनदान के बीच की जगह अत्याधिक मोर्टार से मुक्त हैं			
भाग द 2 : नलसाजी / प्लम्बिगं				
1	क्या पानी का दबाव सामान्य है			
2	क्या शौचघर / स्नानागार की नलसाजी / प्लम्बिग सही ढंग से लगी है			
भाग द 3 : गटर / गन्दा नाला एंव भूमिगत पाईप				
1	क्या पानी के जमाव को रोकने के लिए गटर या ड्रेन पाइप की ढलान सही है			
2	क्या डाउनपाइप सही स्थापित हैं –रंग, सामग्री, प्रोफाइल (आकार)			
3	क्या गटर की नाली बहाव रहित सही तरीके से स्थापित की गयी है ताकि भारी बारिश का पानी बाहर न आए।			
भाग द 4 : सामान्य भवन जॉच				
1	परिसर का बाहरी परिदृश्य			
भाग द 5) लीचड पिट /मल कीचड निपटान				
1	क्या जंक्शन कक्ष अच्छी तरह से काम कर रहा है			
2	जंक्शन कक्ष में होने वाले किसी भी तरह के जाम के लिए जॉचें।			
3	दिशा–निर्देशों के अनुसार लीच पिट या सेप्टिक टैंक आयामों की जांच करें			
4	लीच पिट में पिट कवर की जॉच करें			
5	सेप्टिक टैंक से संबंधित सोख्ता गड्ढो की जॉच करें			
6	सेप्टिक टैंक में बैफल दीवारों की जॉच करें(यदि संभव हो)			
7	सेप्टिक टैंक में मैनहोल की जॉच करें			

Manoj

भाग : इ कार्यकुशलता एंव परिष्करण की जॉच सूची

क्र0स0	मापदण्ड / जॉच बिन्दु	जॉच लिस्ट में सही ✓ एव गलत × का चिन्ह अंकित करें	फोटो संलग्न करने के लिए सही ✓ /गलत × का चिन्ह अकित करें(यदि फोटो नही खीची गयी है तो कारण बताये)	प्रेक्षण / टिप्पणी
भाग इ.1 (कार्यकुशला)				
1	क्या दीवार पर तीन कोट किये गये है			
2	क्या दीवार पर पुट्टी की गयी है?			
3	क्या दरवाजों / खिड़कियों के सभी चिटकनी अच्छी तरह से लगी हुई हैं			
4	मोर्टार/पेंट के छींटों की जॉच करें, (विशेष से पैन पर)			
5	परिसर के अंदर और बाहर मलबे की जांच करें!			
6	परिसर में किसी भी प्रकार से पानी के भराव की जॉच करें			
भाग इ 2 : परिष्करण				
1	सभी साईन बार्ड सही ढग़ से लगे है जॉच करें।			
2	सभी आई0ई0सी0 संदेश सही ढ़ग से लगे है जॉच करें।			
3	परिसर में आकर्षकबिन्दु की जॉच करें।			

Manoj

PANCHAYTI RAJ DEPARTMENT, UTTAR PRADESH
पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश

द्वितीय भाग : उपयोग हेतु तैयार का प्रमाण–पत्र

भाग फ : सीएससी /डब्ल्यूएससी के संचालन और रखरखाव के लिए तत्परता पर ध्यान केंद्रित करना

क्र0स0	मापदण्ड/ जॉच बिन्दु	जॉच लिस्ट में सही ✓ एव गलत × का चिन्ह अंकित करें	फोटो संलग्न करने के लिए सही ✓ /गलत × का चिन्ह अकित करें(यदि फोटो नही खीची गयी है तो कारण बताये)	प्रेक्षण/टिप्पणी
1	रख–रखाव एंव मरम्मत के लिए रखे गये स्वयं सहायता समूह के सदस्य का नाम (महिला/पुरुष)			
2	उपरोक्त स्वय सहायता समूह के सदस्य का मोबाईल न0			
3	स्वय सहायता समूह का नाम			
4	क्या रख–रखाव व मरम्मत के लिए रखे स्वय सहायता समूह के सदस्यों की पहचान के लिए कोई ग्राम पंचायत कार्यवाही रही है			
5	क्या सी0एस0सी0/डब्ल्यू0एस0सी0 के रख–रखाव के लिए स्वंय सहायता समूह के चयन के लिए औपचारिक लिखित सूचना दी गयी है			
6	क्या सफाई कर्म की पहचान के लिए स्वंय सहायता समूह प्रक्रिया के दस्तावेजी साक्ष्य है			
7	क्या ग्राम पंचायत से एसएचजी के लिए रख–रखाव एंव मरम्मत के लिए कोई औपचारिक हस्तान्तरण दस्तावेज और समय, सफाई मापदंडों, जिम्मेदार सफाई कर्मचारी के लिए जिम्मेदारी का विवरण है			
8	क्या जुलाई 2020 के शासनादेश के अनुसार सेवा स्तरों पर एंव स्वयं सहायकता समूह एंव कर्मियों की भूमिकाओं एंव जिम्मेदारियों का कोई विवरण है			
9	क्या स्वयं सहायता समूह को पहली किस्त मिली है और यदि हाँ तो कितनी मिली है			
10	क्या स्वयं सहायता समूह की जिम्मेदारी और सफाई कार्य को दिखाने का कोई माध्यम परिसर मे उपलब्ध है			
11	15 जुलाई 2020 के शासनादेश के अनुसार सफाई सामग्री एंव उपयुक्त पी0पी0ई0 (दस्ताने एंव मास्क) की उपलब्धता है			

Manoj